

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

采购计划

修订日期：2019 年 1 月 21 日

I. 总则

1. 项目信息

国别: 中国

借款国：中华人民共和国

项目名称：世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

项目编号: P133114

项目实施机构：世行贷款武威市统筹城乡发展基础设施项目执行办公室

2. 采购计划世行批准日期：

3. 总采购通告日期：

4. 采购计划实施期限:5 年

II. 货物、工程、咨询服务采购方式

1. 采购方式与采购前审限额:

采购类别 Expenditure Category	采购限额 Procurement Threshold (US\$)	采购方式 Procurement Method	前审限额 Prior Review Threshold (US\$)
1. 土建 Civil Works (including Supply and Installation)	≥40,000,000	ICB NCB	All 每个子项目办的第 1 个和所有大于 1500 万 美元的 NCB 合同
	<40,000,000		
2. 货物 Goods	<500,000	Shopping	All
	≥10,000,000	ICB	

	<10,000,000	NCB	每个子项目办第 1 个 和所有大于 300 万美 元的 NCB 合同
	<500,000	Shopping Direct Contracting	所有直采合同
3. 咨询服务 Consultants Services	≥300,000 <300,000	QCBS/QBS CQS Individual consultants 个体专家 Single source selection(Firm) 单一来源(公司) Single source selection(Individual) 单一来源(个人)	All 各种采购方式的第一 个合同和超过 100 万 美元的合同

表 11-1

A. 土建工程采购计划

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
序号	合同编号	合同描述	估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实际 签约日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同 工期 (月)	项目进度 状态	招 标 主 体		
核心区金色大道连接线道路建设工程														
凉 州 区	1	WW- LZQ- 01	A1:金色大道 至丰乐镇道 路工程	洪祥镇刘家沟村至丰乐镇沙滩村 道路 L9200m, W20m, 沿线新建 中桥 1 座(3 孔-20m 预应力混凝土 箱梁, L70m、W20m)、大桥 1 座 (6 孔-20m 预应力混凝土箱梁, L130m、W20m), 平面交叉 2 处。设置必要的防护、排水等工 程, 配置完善的交通标志、标 线、护栏等安全设施。	11860.80	1944.39	NCB Works	前审	2015.11	2015.12.4	114,692,819.78 甘肃省金隆宜 路桥有限公司	24	已完工, 支付合同 金额 9369.24 万元, 支 付率 81.69%	凉 州 区 世 行 办
	2	WW- LZQ- 02-01	A2:金色大道 至永昌镇道 路工程 (金 色大道至五 和乡下寨村 路段)	金色大道至永昌镇道路工程中金 色大道至五和乡下寨村路段 L3914m, W28m, 平面交叉 1 处, 新建涵洞 4 道, 设置必要的 防护、排水等工程, 配置完善的 交通标志、标线、护栏等安全设 施。	4273.48	700.57	NCB Works	后审(lots)	2015.11	2015.11.27	40,862,269.00 甘肃第三建设 集团公司	12	已完工, 支付合同 金额 3610.59 万元, 支 付率 88.36%	

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
序号	合同编号		合同描述	估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实际 签约日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同 工期 (月)	项目进度 状态	招 标 主 体
	WW- LZQ- 02-02	A2:金色大道 至永昌镇道 路工程 (五 和乡下寨村 至永昌镇刘 沛村路段)	金色大道至永昌镇道路工程中五和乡下寨村至永昌镇刘沛村路段, L3363m, W28m, 平面交叉 1 处, 新建涵洞 4 道, 设置必要的防护、排水等工程, 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。	4698.14	770.19	NCB Works			2015.11.27	41,056,885.00 甘肃第三建设 集团公司	12	已完工, 支付合同 金额 3469.19 万元, 支 付率 84.5%	
3	WW- LZQ- 03	A3:高坝镇严 家村至刘哇 村	L3500m, W28m, 新建涵洞 6 道, 平面交叉 11 处; 设置必要的防护、排水等工程, 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。	4814.38	789.24	NCB Works	后审	2015.11	2015.11.27	42,481,361.48 甘肃第一安装 工程有限公司	12	已完工, 支付合同 金额 3609.68 万元, 支 付率 84.97%	凉 州 区 世 行 办
4	WW- LZQ- 04	A5:金色大道 至黄羊镇道 路工程	金色大道至黄羊镇道路工程: L5800m, W24m, 新建涵洞 10 道(L=260m), 小桥 1 座(L18m、W24m), 平面交叉 3 处; 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。	5561.04	911.65	NCB Works	后审	2019.03			24	可研报告 已报省发 改委, 根 据省发改 委的意 见, 进一 步编制调 整方案, 即将批复	

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
序号	合同编号		合同描述	估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实际 签约日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同 工期 (月)	项目进度 状态	招 标 主 体
5	WW- LZQ- 05-01	A6:黄羊镇镇 区道路 (纬 七路北段、 南段、牧校 路)	纬七路北段 L1560m, W28m, 新建涵洞 3 道, 平面交叉 3 处; 南段 L930m, W18m; 牧校路 L570m, W16m; 新建涵洞 3 道, 平面交叉 4 处; 设置必要的防护、排水等工程, 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。	3341.12	547.72	NCB Works	后审	2015.12	2016.1.27	32,715,896.85 甘肃省建设投资 集团总公司	12	已完工, 支付合同 金额 2623.99 万元, 支 付率 80.21%	
6	WW- LZQ- 05-02	A6:黄羊镇镇 区道路 (经 一路)	经一路 L2640m, W24m, 新建涵洞 4 道, 平面交叉 2 处; 设置必要的防护、排水等工程, 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。	2988.90	489.98	NCB Works	后审	2015.12	2016.1.27	29,074,279.47 甘肃省金隆宜 路桥有限公司	12	已完工, 支付合同 金额 2610.72 万元, 支 付率 89.79%	
小计				37537.86	6153.74					300,883,511.58 (元)			

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

1	2			3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
序号	合同编号			合同描述		估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实际 签约日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同 工期 (月)	项目进度 状态	招 标 主 体	
古浪县	7	WW- GLX- 01	城乡 融合 发展 核心 区土 门组 团道 路工 程	A7: 新丰 至王 府营 道路	L7500m, W16m, 新建涵洞 11 道, 平面交叉 4 处, 新建大桥 1 座, 下穿公路 1 处, 此外全线设置必要的防护、排水等工程, 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。	7962	1305.25	NCB Works	后审	2015.12	2016.2.20	缩减前: 58,050,837.13 缩减后: 30,803,273.38 陕西建工机械 集团有限公司	18	因本项目部分路段与武威国际陆港项目经五路重合, 故合同缩减为人民币 3080.33 万元, 已竣工, 完成工程竣工结算, 进行了初验, 已支付合同金额 2926.32 万元, 支付率 95%	古浪县世行办	

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

1	2			3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
序号	合同编号			合同描述		估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实际 签约日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同 工期 (月)	项目进度 状态	招 标 主 体	
8	WW- GLX- 02		A7: 双 丰 至 圆 墩 子 道 路	L5200m, W16m, 平面交叉 1 处, 新建大桥 1 座, 此外全线设置必要的防护、排水等工程, 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。		5487	899.51	NCB Works	后审	2015.12	2016.1.27	缩减前: 36,117,091.00 缩减后: 22,642,834.00 华鸿建设工程 有限公司	14	因本项目部分路段与武威国际陆港项目纬三路重合, 故合同缩减为人民币 2264.28 万元, 已竣工, 完成工程竣工结算, 进行了初验, 已支付合同金额 2151.06 万元, 支付率 95%		
9	WW- GLX- 03		A8:土门镇至 黄花滩村二 级公路改建 工程	L12200m, W12m, 新建中桥 2 座, 新建涵洞 23 道, 平面交叉 3 处, 下穿公路 2 处, 下穿铁路 2 处, 此外全线设置必要的防护、排水等工程, 配置完善的交通标志、标线、护栏等安全设施。		5902.97	967.70	NCB Works	后审	2016.9	2016.10.27	56,979,579.00 甘肃通源建筑 工程有限公司	18	已完工, 最终 结算金额为 51271020.87 元, 支付率 95%。		

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

1	2		3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
序号	合同编号		合同描述		估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实际 签约日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同 工期 (月)	项目进度 状态	招 标 主 体	
10	WW- GLX- 04	A10:古浪县 城至双塔产 业园道路工 程	L6020m, W32m, 城市 主干路标准, 新建涵洞 5道, 此外全线架设太 阳能路灯, 配置完善的 交通标志、标线、护栏 等安全设施。	6440.68	1055.85	NCB Works	后审	2017.11	2017.12.15	67,960,090.00 武威市第四建筑 工程有限责任公 司	18	新增项目, 已 开工建设, 已 支付合同金额 3486.27 万元, 支付率 51%			
11	WW- GLX- 05	A11:西靖镇 兴民新村至 S308 线道路 工程	L6423m, W16m, 城市 次干路标准, 工程建设 内容包括道路工程、涵 洞工程、交通工程、照 明工程及附属工程。	4887.23	801.19	NCB Works	后审	2017.11	2017.12.15	50,298,771.00 甘肃金隆宜路桥 建设(集团)有 限公司	18	新增项目, 已 开工建设, 已 支付合同金额 3709.96 万元, 支付率 74%			
小计				30679.88	5029.5					228684547.38 (元)					
合计				68217.74	11183.24					529,568,058.96 (元)					

表 11-2

B. 货物采购计划

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

序号	合同编号	合同描述	估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实 际签约 日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同 工期 (月)	项目进 度状态
交通安全与运行维护建设											
	WW-SB-JTAQ-01	交通安全宣传册等材料编制与印刷: 编印通俗易懂的全民交通安全手册 1 万本, 发放给凉州区、古浪县家庭;制作含有交通安全常识的宣传品 1 万份, 发放凉州区、古浪两县农村居民和城市居民, 制作永久性交通安全横幅 20 副。	68.00	11.15	Shopping	后审	2016.5			12	此合同并入咨询服务 WW-JY-JTAQ-01
	WW-SB-JTAQ-02	广告媒体宣传: 在有线电视、中心广场、公交车辆上投放交通安全公益广告	20.00	3.28	Shopping	后审	2016.5			24	此合同并入咨询服务 WW-JY-JTAQ-01
	WW-SB-XMGL-01	古浪县项目办第一批购置计算机、打印机、照相机、扫描仪、投影仪、办公桌椅等。	6.5	1.07	Shopping	后审	2016.4	2016.4.17	61,680 甘肃汇鑫电子科技有限公司	1	已完 成, 已 支付合 同金额 6.168 万 元, 支 付率 100%
	WW-SB-XMGL-02	凉州区项目办第一批购置计算机、打印机、照相机、扫描仪、投影仪、办公桌椅等。	17.00	2.79			2017.9	2017.10.27	164,970 武威市伊诺计算机网 络有限责任公司		已完 成, 已 支付合 同金 额,16.49

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

									7万元，支付率100%
WW-SB-XMGL-03	古浪县项目办第二批购置计算机、打印机、照相机、扫描仪、投影仪、办公桌椅等。	18.5	3.03			2017.4	2017.5.8	122,580 兰州汇天英杰电子科技有限公司	已完成，已支付合同金额12.258万元，支付率100%
WW-SB-XMGL-04	凉州区项目办（交通局）购置工程计量支付结算软件。	8.00	1.31			2018.11			
WW-SB-XMGL-05	古浪县项目办第三批购置计算机、打印机、照相机、扫描仪等。	6	0.98			2019.4			
合计		50.00	8.20					349,230.00 (元)	

C. 咨询服务采购计划

表 11-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
序号	合同编号	合同描述	估算费用 (万元 RMB)	估算费用 (万 US\$)	采购 方式	世行审查 (前审/后 审)	预计开 标日期	合同实 际签约 日期	签订合同额 (元) (中标单位)	合同工 程 (月)	项目进度状 态
C. 交通安全与运行维护建设 D. 技术援助和能力建设项目											
1	WW-JY-JTAQ-01	交通安全与运行维护：(道路交通安全教育)学习交通安全常识，增强交通安全意识，使交通事故的影响减小到最低。1、宣传教育，交通安全宣传册等材料编制与印刷，广告媒体宣传；2、培训教育：举办关于安全教育的专题培训。	97.20	15.94	CQS	后审	2019.3			8	已与货物的两个合同合并,大纲已提交世行
2	WW-JY-ZCYJ-01F	财务管理咨询服务	54	8.85	IC	后审	2017.5			60	取消采购
	WW-JY-ZCYJ-01E	工程技术咨询服务	54	8.85						60	
	WW-JY-ZCYJ-01P	采购管理咨询服务	20	3.28						30	
3	WW-JY-ZCYJ-02	1、城乡公交一体化课题研究	30	4.92	CQS	后审	2017.5			6	取消采购

世行贷款甘肃省统筹城乡发展基础设施建设项目武威市子项目

4	WW-JY-ZCYJ-03	2、农村道路安全运行维护课题研究	88	14.43	CQS	后审	2019.3			12	预算调整为88万元,约14.43万美元,大纲已获得世行批准,招标前期准备
5	WW-JY-XMZX-01	咨询外部(环境) 监理及监测评估等活动	100	16.39	CQS	后审	2015.10	2016.3.28	1,998,600.00 江苏润环环境科技有限公司	60	已开展工作,支付合同金额91.79万元,支付率46%,其中:古浪已支付32.53万元,凉州区支付金额118.52万元。
6	WW-JY-XMZX-02	咨询外部(移民)监测评估等活动	100	16.39	CQS	后审	2015.9	2015.12.30	901,000.00 河海大学	60	已开展工作
合计			485.20	79.54					2,899,600.00 (元)		
总 计			68752.94	11270.98					532816888.96 (元)		

PROCUREMENT PLAN China : China: Gansu Rural-Urban Integration Project

General Information	
Country:	China
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-05-18
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-02-14
Project ID:	P132775
GNP Date:	
Project Name:	China: Gansu Rural-Urban Integration Project
Loan / Credit No:	IBRD / 84800
Executing Agency(ies)	Linxia county PMO

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
WW-LZQ-01 / Construction of A1-Golden Road to Fengle Township Road Works in Liangzhou District of Wuzui City	IBRD / 84800		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,963,134.38	Signed																			
LXX-TJ-NCGL-06 / Huashuguan River Poverty Alleviation Corridor	IBRD / 84800		Prior	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2019-02-13		2019-02-18												

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
WW-SB-XMGL-05 / Office equipment procurement	IBRD / 84800		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation							2019-03-27												

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
LXX-JY-08 / Monitoring & Evaluation Services for Resettlement and Ethnic Minorities Development in Linxia County	IBRD / 84800		Prior	Consultant Qualification Selection	Open - International		155,174.49	Signed																				
WW-JY-ZCYJ-03 / Rural road safety operation and maintenance research.	IBRD / 84800		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2019-02-18		2019-03-11		2019-04-24															

LXX-JY-10 / Linxia Sub-project completion acceptance and performance evaluation	IBRD / 84800		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2019-03-18		2019-04-08		2019-05-22							2019-06-21		2019-07-26		2020-01-22	
---	--------------	--	------	------------------------------------	-----------------	--	------	----------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS