

2017年11月17日

討論文件

立法會交通事務委員會  
「人人暢道通行」計劃

目的

本文件匯報「人人暢道通行」計劃的最新進展，並簡介當局於2018-19年度的工作。

背景

2. 政府多年來一直為公共行人通道<sup>1</sup>加建無障礙通道設施。因應市民的要求，當局於2012年8月推出新政策，擴大在公共行人通道加建無障礙通道設施的計劃，務求在社區締造「人人暢道通行」的環境，方便市民上落公共行人通道。在此政策下：

- (a) 今後，政府考慮在現有或新建的公共行人通道設置無障礙通道設施時，對設置升降機或斜道會同等看待（除非實際環境只容許安裝兩者其中之一），改變以往一向以斜道作為優先考慮的做法；及
- (b) 若實地情況許可，即使在已裝設標準斜道的現有公共行人通道，我們亦會考慮加建升降機。在加建升降機後，我們會評估是否應保留原有的斜道，或是拆卸斜道讓行人路更寬闊，或騰出路面空間作綠化等用途。

3. 因應公眾及議員建議把「人人暢道通行」計劃涵蓋其他行人通道的訴求，並考慮到謹慎運用公帑的原則，政府在2016年度施政報告中宣布，將由該年第四季開始再邀請各區議會，選出不多於3條現有行人通道作為第二批推展項目。當中可供區議會考慮的行人通道，將不再局限於由路政署負責維修及保養的公共行人通道，但要符合下列條件，且有關加建工程須不涉及收地，以確保公帑用得其所：

<sup>1</sup> 即由路政署負責維修及保養的公共行人天橋、高架行人道和行人隧道。

- (a) 行人通道橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路；
- (b) 市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道；
- (c) 該等行人通道須不屬私人擁有；以及
- (d) 現時負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加建升降機設施的建議，並願意在加建升降機設施工程、其後就升降機設施的管理和維修工程進行期間與政府合作。

## 現時進展

### 「原有計劃」

4. 在 2012 年 8 月宣布新政策前，運輸及房屋局已應平等機會委員會的建議，推展在公共行人通道加建無障礙通道設施的「原有計劃」。路政署於 2011 年 7 月就工程計劃 6167TB 獲財務委員會批准撥款申請<sup>2</sup>，開展「原有計劃」內 10 個加建無障礙通道設施的工程項目，及為其他加建無障礙通道設施的工程項目進行設計工作，而相關工程的建造及有關費用，則由整體撥款分目 6101TX「人人暢道通行」計劃承擔。「原有計劃」正如期推展，進度如下：

- (a) 在工程計劃 6167TB 下進行加建工程的 10 個項目已經全部完成；及
- (b) 在整體撥款分目 6101TX「人人暢道通行」計劃下進行的 135<sup>3</sup>個項目，54 個項目已經完成，71 個項目正在施工。

---

<sup>2</sup> 即工程計劃 6167TB—在公共行人天橋、高架行人道和行人隧道提供無障礙通道設施—設計工作及第 1 期建造工程。

<sup>3</sup> 於去年相關文件（即 CB(4)108/16-17(03) 號文件）所講述的 138 個項目中，最新確定 4 個項目因各種原因無需或未能提供有關設施，包括鄰近發展項目將提供無障礙通道設施（行人天橋 KF54）、現場環境未能提供足夠空間興建有關設施（高架行人道 H107 及行人隧道 KS25）及現場環境未能提供車輛通道以進行有關工程（行人天橋 NF71）。路政署已將這些情況向相關區議會匯報。此外，當大老山隧道專營權於 2018 年下半年屆滿後，一座橫跨大老山隧道收費廣場的行人天橋將成為由路政署負責維修及保養的公共行人通道（行人天橋 ST04）。由於該行人天橋現時並未配備標準無障礙通道設施，我們需要把該行人天橋納入「原有計劃」內。

5. 總體而言，「原有計劃」的 145 個項目（有關資料載於附表一）的推行大致順利，約 93% 的項目已完工或正在施工階段中。至於餘下的 10 個項目，因需要更多時間處理不同的公眾意見，或需要與其他工程或發展項目互相配合，以及其他設計及施工問題等因素影響，因此其工程方案及施工時間表仍在制訂中，在妥善處理有關事宜後，路政署將盡快展開建造工程。

#### 「擴展計劃」

6. 在 2012 年 8 月宣布新政策的同時，我們邀請市民就其他有需要在公共行人通道加建升降機的地點提出建議。市民反應踴躍，於 2012 年 8 月至 10 月期間，共提出在約 250 個公共行人通道加建升降機設施的建議。我們於 2013 年上半年邀請 18 區區議會，就市民建議的區內新項目制定優次，各區議會分別選出 3 條公共行人通道作優先推行（下稱「擴展計劃」）。

7. 「擴展計劃」下的 57 個優先項目<sup>4</sup>正順利推展，3 個項目已經完成，52 個項目正在施工，而餘下的 2 個項目<sup>5</sup>則需解決有關規劃、設計及地區諮詢等事宜，因此其工程方案及施工時間表有待制定。

8. 總體而言，「擴展計劃」的 57 個優先項目（有關資料載於附表二）的推行大致順利，約 96% 的項目已完工或正在施工階段中。至於餘下的 2 個優先項目，在妥善處理有關事宜後，路政署將盡快展開建造工程。

#### 「下一階段計劃」

9. 承上文第 3 段，路政署已由 2016 年 12 月開始再邀請 18 區區議會，各自選出不多於三條現有行人通道作為下一階段的推展項目（下稱「下一階段計劃」）。有關的諮詢區議會工作已於

<sup>4</sup> 各區議會分別選出三條公共行人通道（地點）作優先推行，即總共 54 個公共行人通道（地點）；但當中部份公共行人通道（地點）涉及多於一個結構編號（項目），因此共有 57 個優先項目。

<sup>5</sup> 當中 1 個項目所涉及的行人天橋 HF85，有一端出口位於私人物業內，應灣仔區議會及附近商戶的新近要求，該項目需待私人物業內出口日後設置無障礙通道設施後方能動工，故其施工時間表有待制訂。而另 1 個項目（行人天橋 KF115），是深水埗區議會於 2017 年 6 月選出的替代建議，我們現正就該項目進行技術可行性研究。

2017年9月大致完成，各區議會對「下一階段計劃」普遍十分支持，並已合共選出45條行人通道<sup>6</sup>，於「下一階段計劃」下推行加建升降機工程，有關資料載於附表三。

10. 路政署已於2017年9月聘請工程顧問，就這些新增的加建升降機項目進行勘測。勘測完成後會向各區區議會匯報結果及各個項目的初步方案，並為確定為技術上可行並獲區議會支持的方案，開展詳細設計工作。我們預計「下一階段計劃」的項目的建造工程可於2019-20財政年度起陸續展開。

### 撥款申請

11. 我們估計上述的工程在2018-19年度預算需要**7億3,000萬元**，以支付該財政年度內有關的工程費用。若獲得所需撥款，款項會由基本工程儲備基金總目706「公路」下整體撥款分目6101TX「人人暢道通行」計劃下支付。

### 徵詢意見

12. 歡迎委員就「人人暢道通行」計劃提出意見。

運輸及房屋局  
路政署  
2017年11月

---

<sup>6</sup> 路政署已諮詢18區區議會，當中有14區區議會各自選出3條行人通道（地點），而離島區議會及中西區區議會現時分別選出1條及2條行人通道（地點），即共45條行人通道（地點），餘下2區區議會（即灣仔區議會及油尖旺區議會）現時尚未有建議推展的行人通道。

## 「原有計劃」下的項目名單

項目	結構編號	位置
<b>(a) 在工程計劃6167TB下進行並已全部完成的10個項目的詳情如下：</b>		
1	HF134	橫跨香港仔海傍道及魚市場道
2	HS16	橫跨香港仔海傍道近香港仔舊大街
3	KF25	橫跨九龍塘窩打老道近沙福道
4	KS47	橫跨大埔道近北河街
5	NF87	橫跨荃灣港鐵車廠近時貿中心
6	NF106	橫跨青衣鄉事會路近偉力工業大廈
7	NF109	橫跨荃灣青山公路近富華中心
8	NF122	橫跨彩園路及新運路近百和路
9	NS19	橫跨青康路近美景花園
10	NS38	橫跨大埔公路近火炭路
<b>(b) 在整體撥款分目6101TX「人人暢道通行」計劃下進行的135個項目的詳情如下：</b>		
<b>(i) 54個已經完成的項目：</b>		
1 – 2	HF2 & HF2A	橫跨告士打道近六國酒店
3	HF35	橫跨港灣道近港灣徑
4	HF37	沿干諾道中近交易廣場
5	HF56	橫跨杜老誌道及港灣道近新鴻基中心
6	HF57	橫跨菲林明道近港灣道
7	HF59	沿香島道於深水灣
8	HF65	橫跨告士打道近中環廣場

項目	結構編號	位置
9	HF91	橫跨干諾道中於無限極廣場與林士街多層停車場大廈之間
10	HF93	在民寶街近統一碼頭道
11	HF117	橫跨杜老誌道及港灣道近新鴻基中心
12	HF152	橫跨夏慤道近中信大廈
13	HF160	橫跨告士打道近中環廣場
14	HS3	橫過紅棉路近美利大廈
15	HS7	橫跨石排灣道近華富邨
16	HS10	橫跨黃泥涌道及皇后大道東
17 - 18	HS13 & HS13A	橫跨鴨脷洲橋道近山明街與新市街
19	HS17	橫跨東區走廊近香港電影資料館
20	H162	英皇道天橋橫跨康山道
21	KF2	橫跨海底隧道收費廣場近暢運道
22	KF10	橫跨荔枝角道近長順街
23	KF32	橫跨長沙灣道近發祥街
24	KF43	橫跨南昌街近澤安邨
25	KF44	橫跨協和街近祥和苑
26	KF71	於藍田巴士總站及藍田港鐵車站近匯景花園
27	KS2	橫跨漆咸道南近槍會山軍營
28	KS29	橫跨漆咸道南近加士居道及香港女童軍總會的連接路
29	KS30	橫跨康莊道近漆咸道交匯處
30	KS40	橫跨彌敦道近弼街
31	K21	暢運道於安運道及紅磡南道之間

項目	結構編號	位置
32	NF31	橫跨屯門公路及青山公路—新墟段近何福堂輕鐵站
33	NF81	橫跨東鐵線路軌近橋頭
34	NF84	橫跨彩園道近上水港鐵站及彩園邨彩玉樓
35	NF97	橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心
36	NF108	橫跨青山公路—荃灣段近南豐中心
37	NF132	橫跨南運路近大埔中心和新興花園
38	NF180	橫跨東鐵線路軌沿粉嶺公路近百和路及和興路
39	NF212	橫跨和興路近華明路
40	NF245	橫跨福喜街近宏樂街
41	NF266	橫跨汀角路近棟樑里
42	NF286	橫跨興芳路及葵福路至葵青交匯處
43	NF296	橫跨龍琛路近新發街
44	NF311	橫跨青山公路—荃灣段近荃灣城市廣場
45	NF444	在南運路近運頭塘邨
46	NS49A	橫過馬會道近沙頭角公路迴旋處
47	NS61	橫跨東鐵線路軌於大埔公路 - 大窩段及大埔頭徑之間
48	NS69	橫跨大埔公路—元洲仔段及南運路近廣福道
49	NS70	橫跨大埔公路—元洲仔段及南運路近廣福道
50	NS75	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間
51	NS99	橫過青雲路近業旺路
52	NS108	橫跨由青雲路至皇珠路的連接路
53	NS126	橫過葵福路近盛福街

項目	結構編號	位置
54	NS199	橫過天影路近天瑞邨瑞龍樓
<b>(ii) 71個正在施工的項目：</b>		
1	HF78	橫跨東區走廊及柴灣道近柴灣道迴旋處
2	HF81	橫跨薄扶林道近香港大學
3	HF90A	橫跨英皇道及電照街
4	HF95	橫跨柯布連道與軒尼詩道近灣仔港鐵站
5	HF116	橫跨告士打道近史釗域道
6 - 7	HF118 & HF118A	橫跨干諾道中近信德中心與西港城
8	HF119	橫跨干諾道中近海傍警署
9	HF137	橫跨干諾道中近砵典乍街
10	HF144	橫跨告士打道與杜老誌道
11	HF145	橫跨告士打道與分域街
12	H115	橫跨黃竹坑道至香港仔隧道繳費處
13	H116	黃竹坑道近南風道
14	KF3	橫跨康莊道及梳士巴利道近紅磡海底隧道
15	KF6	橫跨公主道近衛理道及愛民邨
16	KF13	橫跨龍翔道近畢架山花園
17	KF27	橫跨亞皆老街近染布房街及聯運街
18	KF29	橫跨九龍城道及新山道
19	KF48	橫跨牛頭角道及振華道近振華苑
20	KF57	橫跨龍翔道近天馬苑
21	KF82	橫跨漆咸道南及加連威老道近香港科學館
22	KF83	橫跨連德道近慶田街



項目	結構編號	位置
23	KF84	沿科學館徑橫跨科學館道及康達徑
24	KF128	橫跨觀塘道由九龍灣港鐵站至彩雲道
25	KS7	橫過龍翔道近彩虹港鐵站
26	KS10	橫跨太子道東及馬頭涌道近打鼓嶺道
27	KS12	橫跨彩虹道近樂善道
28	KS17	橫過由蒲崗村道南行線至大磡道的連接路
29	KS31	橫過漆咸道南近香港理工大學及漆咸道交匯處
30	KS35	橫跨太子道東近新蒲崗交匯處
31	KS49	橫跨佐敦道近廣東道及渡船街
32	K8	沿鳳舞街橫跨龍翔道
33	K36	於蒲崗村道橫跨龍翔道
34	K50	橫跨新清水灣道於順利邨道
35	NF1	橫跨葵涌道近葵芳邨
36	NF40	橫跨大埔公路—沙田段近禾輦街
37	NF74	橫跨獅子山隧道公路近沙田豐盛苑
38	NF76	橫跨馬會道近天平邨
39	NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間
40	NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺
41	NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑
42	NF83	橫跨東鐵線路軌沿粉嶺公路近百和路及和興路
43	NF89	橫跨沙田圍路近沙角街
44	NF96	橫跨新運路及粉嶺車站路近新運路迴旋處

項目	結構編號	位置
45	NF100A	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街
46	NF101	橫跨湖山路近湖景路
47	NF104	橫跨粉嶺公路及新運路
48	NF114	橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）
49	NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場
50	NF167	橫跨大涌道近沙咀道
51	NF185	橫跨荃灣路與葵喜街近葵福路
52	NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場
53	NF227	橫跨新運路及粉嶺車站路近新運路迴旋處
54	NF234	橫跨楊屋道及德士古道
55	NF247	橫跨百和路近偉明街
56	NF248	橫跨城門道近青山公路—荃灣段
57	NF407	於屯門公路連接天橋N874近兆康西鐵站南面的公共運輸交匯處
58-59	NS1 & NS1A	橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院
60	NS7A	橫跨青山公路—洪水橋段近洪水橋輕鐵站
61	NS10	橫過荃灣路近荔景邨
62	NS28A	在火炭路近源禾路
63	NS77	橫跨大埔太和路近南運路
64	NS89	橫過青衣路近長青邨
65	NS98	橫跨清水灣道近井欄樹
66	NS139	橫跨完善路近汀角路及大福街
67	NS145	橫跨粉嶺公路近大埔公路—大窩段

項目	結構編號	位置
68	NS175	橫跨由吐露港公路至澤祥街近瑞祥街的連接路
69	N546	青荃橋
70	N798	於葵青路天橋橫跨葵泰路
71	TS8	橫跨北大嶼山公路近大嶼山收費廣場行政大樓
<b>(iii) 餘下的10個項目則需解決有關規劃、設計及地區諮詢等事宜，因此其工程方案及施工時間表有待制定：</b>		
1	HF40	橫跨紅棉路近力寶中心
2	HF106	橫跨港灣道及會議道近藝術中心
3	HF113	橫跨由紅磡海底隧道至告士打道近鴻興道天橋的連接路
4	KS9	橫跨太子道西於九龍城交匯處
5	KS23	橫跨東鐵線路軌近舒梨道及石竹路
6	KS27	橫跨順清街近新利街及順利邨
7	KS32	橫跨馬頭涌道近世運道及九龍城交匯處
8	KS41	橫跨漆咸道北近溫思勞街
9	NS106	橫跨粉嶺公路近大頭嶺
10	ST04	橫跨大老山隧道收費廣場

「擴展計劃」下的優先項目名單—  
54 個地點（每區 3 個），共涉及 57 個項目

項目	區域	結構編號	位置
(a) 55 個優先項目的加建工程已經展開，當中 3 個項目已經完成			
<b>香港島</b>			
1	中西區	HF46	橫跨水坑口街近摩羅下街
2		HF135	沿閣麟街近敦和里
3		HF142	橫跨干諾道西至中山紀念公園
4	東區	HF63	橫跨柴灣道近山翠苑
5-6		HF92 & HF92A	橫跨東區走廊近鰂魚涌公園
7		HF163	橫跨小西灣道近富欣道
8	南區	HF104	橫跨香港仔海傍道近南寧街
9		HF105	橫跨香港仔海傍道近逸港居
10		H186	連接田灣海旁道及田灣山道的高架行人道
11	灣仔	HF154	橫跨告士打道及波斯富街近信和廣場
12		HS9	橫跨堅拿道東近體育路
<b>九龍</b>			
13	九龍城	KF102	橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街
14		KF106	橫跨紅磡南道近紅磡道
15		K14	培正道天橋橫跨公主道
16	觀塘	KF90	橫跨鯉魚門道近翠屏道
17		KF109	橫跨順利邨道近順利邨公園

項目	區域	結構編號	位置
18		KS56	橫跨觀塘道近定安街
19	深水埗	KF69	橫跨荔枝角道及東京街
20		KF97	橫跨大埔道近大窩坪道
21	黃大仙	KF56	橫跨新清水灣道近彩雲商場 2 期
22		KF58	橫跨龍翔道近馬仔坑道
23		KF76	橫跨鳳德道近龍蟠街
24	油尖旺	KF88	沿西九龍公路下方橫跨渡船街及窩打老道
25		KF89	橫跨渡船街與登打士街交界
26		KF94	橫跨櫻桃街、渡船街及塘尾道
<b>新界</b>			
27	葵青	NF51	橫跨青山公路—葵涌段近和宜合道
28		NF72A	橫跨葵富路近葵義路
29		NF229	橫跨青山公路—葵涌段、葵涌道及梨木道交界
30	離島	NF328	橫跨裕東路及松仁路
31		NF332	橫跨裕東路近東涌下嶺皮
32		NS230	橫跨順東路近大嶼山北區警署
33	北區	NF134	橫跨粉嶺公路近港鐵粉嶺站（已完成）
34		NF295	橫跨新運路近上水廣場（已完成）
35-36		NS51 & NS128	橫跨馬會道近天平邨天美樓及智順里
37	西貢	NF193	橫跨寶琳北路近林盛路
38		NF309	橫跨寶寧路近寶順路
39		NF336	橫跨唐明街近尚德商場（已完成）

項目	區域	結構編號	位置
40	沙田	NF73	連接排頭街及沙田港鐵站
41		NF316	橫跨車公廟路及美田路迴旋處
42		NS287	橫跨馬鞍山路及恆泰路近馬鐵大水坑站
43	大埔	NF156	橫跨大埔公路一元洲仔段近廣福邨
44		NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨
45		NS87	橫跨安埔路近南運路及新興花園
46	荃灣	NF186	橫跨大涌道近香車街
47		NF251	橫跨楊屋道及馬頭壩道
48		NF288	在西樓角路近港鐵荃灣站 A 出口
49	屯門	NF174	橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里
50		NF315	橫跨龍門路近龍門輕鐵站
51		NS42	橫跨屯興路近屯門公路
52 – 53	元朗	NF148 & NF306	連接元朗廣場及朗屏西鐵站
54		NF305	橫跨青山公路及朗樂路近西鐵元朗站
55		NF376	橫跨屏廈路近天水圍西鐵站 B 出口
<b>(b) 餘下 2 個優先項目則需解決有關規劃、設計及地區諮詢等事宜，因此其工程方案及施工時間表有待制定</b>			
1	灣仔	HF85	在怡和街、邊寧頓街與糖街的交界處
2	深水埗	KF115	橫跨呈祥道連接清麗商場及美孚站

「下一階段計劃」下的項目名單—  
45 條行人通道 (地點), 共涉及 48 個項目

項目	區域	結構編號	位置
<b>香港島</b>			
1	中西區	HF6	橫跨堅道近卑利街
2		HF135	橫跨羅便臣道近慧豪閣
3	東區	HF76	橫跨東區走廊近順泰道
4		HF138	橫跨小西灣道近巴士總站
5		HS14	橫跨順泰道近永泰道公園
6	南區	HF175	橫跨鴨脷洲橋道近鴨脷洲徑
7		HKS01*	橫跨利東邨道近利東邨東昇樓
8		HKS02*	橫跨田灣街近田灣商場
<b>九龍</b>			
9	九龍城	KS8	橫跨太子道西近獅子石道
10		K64	橫跨紅磡道近戴亞街
11		KC01*	橫跨聯合道近聯福道
12	觀塘	KS43	橫跨振華道近樂華南邨
13		K49	沿利安道橫跨新清水灣道
14		KT02*	橫跨偉業街近德福花園 D2 座
15	深水埗	KF98	橫跨龍悅道近澤安道
16		SSP01*	橫跨大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓
17		SSP02*	橫跨大坑東道近大坑東邨東龍樓及東裕樓

項目	區域	結構編號	位置
18	黃大仙	KF73	橫跨東頭村道近東隆道
19-20		KF92 & KF92A	橫跨龍蟠街近鳳德道
21		WTS04*	橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨
<b>新界</b>			
22	葵青	NF113	橫跨荔景山路近賢麗苑
23		K&T01*	橫跨青康路近長康邨第二商場
24		K&T02*	橫跨青敬路近安泊樓
25	離島	ID01*	橫跨迎禧路近昇薈和映灣園
26	北區	ND01*	橫跨粉嶺公路連接彩園邨及太平邨
27		ND02*	橫跨彩園路連接彩園廣場及上水港鐵站
28		ND03*	橫跨粉嶺車站路近粉嶺港鐵站
29	西貢	NF310	橫跨昭信路近田下灣村
30		SK01*	橫跨翠琳路近翠林社區會堂
31		SK02*	橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑
32	沙田	NF137	橫跨沙角街近沙角邨
33-35		NS225, NS284 & NS285	橫跨西沙路及恆明街近啟新書院
36		ST06*	橫跨鞍誠街及鞍祿街連接鞍誠街花園及新港城第三及第四期
37	大埔	NS154	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心
38		TP02*	橫跨西沙路近帝琴灣
39		TP03*	連接寶湖花園商場及大埔超級城



項目	區域	結構編號	位置
40	荃灣	NF242	橫跨關門口街及青山公路近金門口花園
41		NF334	橫跨青山公路近荃景圍及沙咀道
42		TW03*	橫跨美環街連接荃景圍體育館及愉景新城
43	屯門	NF98	橫跨湖景路近兆禧苑商場
44		NF196	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學
45		NF342	橫跨鳴琴路近寶田邨
46	元朗	NF130	橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路
47		NF374	橫跨天福路近天水圍西鐵站 D 出口
48		NF451	在落馬洲站的公共運輸交匯處

備註：

\* 非由路政署負責維修及保養的行人通道