

政务督查通报

第 4 期

武定县人民政府

2019 年 4 月 18 日

关于 2019 年一季度 10 件民生实事 落实情况通报

在县第十七届人民代表大会第三次会议上，县人民政府承诺 2019 年要重点抓好全县 10 件民生实事，为确保全县 10 件民生实事工作落到实处，实现预期目标，给广大人民群众一个满意的答复，按照县人民政府要求，制定下发了《武定县人民政府办公室关于 2019 县人民政府 10 件民生实事工作责任分解的通知》（武政办发〔2019〕15 号），明确了全县 10 件民生实事季度目标任务，细化了责任分解。现将 2019 年 1 季度 10 件民生实事落实情况作通报。

总体来看，各牵头单位严格按照县人民政府的要求狠抓落

实，大多数重点工作稳步推进，达到时序进度要求，但部分工作进展缓慢。10件民生实事，涉及11个部门，按时序进度完成8项，占80%；未达到时序进度2项，分别是第1、3项，涉及县住建局、县水务局2个部门。在下步工作中，各主办或牵头单位特别是未达时序进度要求的单位，要在认真总结此前工作的基础上，克服畏难情绪，坚定信心，找准问题关键，领导再加强，措施再强化，克期赶超进度，确保全年10件民生实事圆满完成。

2019 年县人民政府 10 件民生实事工作责任分解

任务内容	主(分)管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	落实情况
1.实施 2664 户 4 类重点对象和 5309 户非 4 类重点对象农村危房改造。	文金华	县住建局	妥自圆	3 月底前完成全县 C、D 级危房鉴定,出具鉴定报告和“一户一方案”,危房改造竣工率达 60%以上。6 月底前完成全县危房改造县级验收。9 月底前完成对全县危房普查,排查住房保障风险,并整改完毕。12 月底前完成农户住房安全有保障工作。	未达到时序进度。 2019 年全县 4 类重点对象任务 3825 户,截至 3 月 31 日,竣工 2226 户、竣工率 58.2%;到位资金 3000 万元,已全部拨付乡镇。非 4 类重点对象危房改造任务 5309 户,竣工 2871 户、竣工率 54.1%。到位资金 571.87 万元,已全部拨付乡镇。基础设施薄弱村危房改造涉及 314 个村委会 5708 户,已实施危房改造 3542 户。
2.实施白环公路提升改造 52 公里、长已公路长冲至老木坝段大修 19 公里、深度贫困县自然村公路硬化 498 公里、农村公路安全生命防护工程 340 公里以上。	余卫东	县交运局	张俊平	白环公路提升改造: 2 月底前完成施工复测并开工;6 月底前完成 30%的路基工程;9 月底前完成 50%的路基工程;12 月底前完成 80%的路基工程。 长已公路长冲至老木坝段大修: 3 月底前完成施工复测工作;6 月底前全面完工。 深度贫困县自然村公路: 3 月底前启动项目建设;6 月底前完成 50%的路基工程;9 月底前完成路基工程;12 月底前完成路面工程。 生命安全防护工程: 3 月底前完成招投标;6 月底前全面完工。	按时序进度完成。 1.白环公路提升改造:于 3 月 17 日签订合同,目前正在开展施工图设计审查和施工放样、复测等工作。2.长已公路长冲至老木坝段大修:于 2 月 26 日开工建设,正在进行路基调型和构造物施工,浇筑路缘石 14 公里,正在铺筑水泥稳定碎石基层试验路段。3.深度贫困县自然村公路:该项目经公开招标,已于 3 月 17 日签订合同,正在组建指挥部,准备铺筑水泥稳定碎石基层试验路段,采用设计完成一批(100 公里)启动建设一批的方式压茬推进。目前正在开展狮山镇、高桥镇自然村公路勘测设计工作。4.生命安全防护工程:完成招投标,已签订施工合同并开工建设。
3.完成 7 个乡镇 45 个行政村 136 个自然村 25260 人农村饮水安全巩固提升。	余卫东	县水务局	张俊平	3 月底前积极争取 2018 年度省级地方配套资金 67 万元,资金到位后,及时启动并迅速完成二期工程。6 月底前加强汇报,积极争取 2018 年度省州县地方配套资金 463 万元,资金到位后,完成 2 个年度剩余工程。9 月底前完成剩余工程结算验收,并支付农民工工资。	未达到时序进度。 未争取到省级地方配套资金,工程无进展。

任务内容	主(分)管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	落实情况
4.完成2019年农村电网改造升级和35kV猫街输变电二期工程建设,启动35kV东坡输变电工程。	王树宏	楚雄武定供电局	杨庆伟	<p>农村电网改造升级:3月底前完成项目施工图设计,启动项目可研工作;6月底前项目开工建设,完成前期项目第一、二阶段可研评审、批复;9月底前完成项目施工工程量的60%,完成前期项目第三、四阶段可研评审、批复;12月底前项目竣工投产,完成前期项目第五、六阶段可研评审、批复。35kV猫街变二期工程:3月底前完成施工单位招标;6月底前完成施工前期准备工作并开工建设;9月底前完成主体工程建设;12月底前完成项目初步验收,投产运行。</p>	<p>按时序进度完成。已完成2019年农网改造升级项目施工图设计,于3月30日开工建设;35kV猫街变二期工程已完成施工单位招标。</p>
5.实施好“全面改薄”、学前教育、普通高中、职业教育补短板等建设项目;落实好义务教育学校“两免一补”和营养改善计划补助政策,确保2019年投入寄宿生生活费补助资金2200万元,补助学生18190人;投入营养改善计划补助资金2140万元,补助学生26853人。	张剑波	县教育局	杨汉云	<p>补短板建设项目:3月底前启动城南民族小学“三通一平”工作;完成九厂中心幼儿园基础施工;完成民族中学规划初设工作;完成职业高级中学综合实训楼地勘、初设工作。6月底前完成城南民族小学地勘、规划设计评审、施工图设计及审查;完成九厂中心幼儿园主体工程;完成武定民族中学图纸设计及审查工作;完成职业高级中学综合实训楼图纸设计和审查工作。9月底前完成城南民族小学招投标,进入基础施工;完成九厂中心幼儿园封修,并组织验收;完成民族中学招投标,进入基础施工;完成职业高级中学综合实训楼招投标,进入基础施工。12月底前城南民族小学进入主体施工;九厂中心幼儿园竣工验收并投入使用;民族中学、职业高级中学综合实训楼进入主体施工。补助资金:3月底前投入寄宿生生活费补助资金1100万元,补助学生18190人;投入营养改善计划补助资金1070万元,补助学生26853人。9月底前累计投入寄宿生生活费补助资金2200万元,补助学生18190人;累计投入营养改善计划补助资金2140万元,补助学生26853人。</p>	<p>按时序进度完成。1.补短板建设项目,城南民族小学正在开展地勘;九厂中心幼儿园已进入二层主体施工;武定民族中学建设项目已完成规划、初设、地勘工作,但今年争取不到中央预算内项目建设资金;武定职业高级中学综合实训楼正在开展地勘、设计工作。2.补助资金,1季度投入寄宿生生活费补助资金1400万元,补助学生18601人;投入营养改善计划补助资金2144万元,补助学生26721人。资金均已拨付到各学校。</p>

任务内容	主(分)管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	落实情况
6.全县婴儿死亡率控制在5.5%以内;农村孕产妇住院分娩率达99.5%以上;妇女常见病筛查率达60%以上;适龄儿童计划免疫接种率达95%以上;“两癌”筛查率达40%以上;农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查覆盖率达80%以上;结婚登记人群免费婚检率达95%以上;农村妇女免费补服叶酸覆盖率达90%以上;新生儿遗传代谢性疾病筛查率达80%以上、听力筛查率达75%以上。	张剑波	县卫生健康局	杨汉云	按月跟进“关爱妇女儿童健康行动”实施情况,掌握分析婴儿死亡、农村孕产妇住院分娩、适龄儿童计划免疫接种、免费孕前优生健康检查、结婚登记人群免费婚检、新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查等工作情况。3月底启动妇女常见病筛查及“两癌”筛查工作;9月底前完成妇女常见病筛查及“两癌”筛查工作、农村妇女免费补服叶酸任务;12月底前全面完成各项工作任务。	按时序进度完成。一季度婴儿死亡率为0,农村孕产妇住院分娩率100%,妇女常见病筛查1136人,完成率7.83%,乳腺癌筛查509人,完成率11.97%,宫颈癌筛查338人,完成率7.95%;免费孕前优生健康检查150对,完成率9.09%,免费婚检1134人,婚检率85.91%,新生儿遗传代谢性疾病筛查692人,听力筛查637人,筛查率92.05%。
7.新建村文化活动室6个、文体活动场地10个;安排健身器材15套;投资500万元实施应急广播平台建设,实现对133个村委会(社区)所有村民小组全覆盖。	普正祥	县文化和旅游局、县融媒体中心	马纯惠	3月底前完成新建村文化活动室、文体活动场地选址及项目前期准备工作,选定应急广播平台网络运营商作为提供网络传输服务单位及施工单位;6月底前建设文化室2个,文体活动场地3个,完成应急广播平台设备安装调试工作,安排健身器材5套;9月底前建设文化室4个,文体活动场地7个,完成应急广播平台建设;12月底前建成村文化活动室6个、文体活动场地10个;安排健身器材15套;完成应急广播平台建设,实现对133个村委会(社区)所有村民小组全覆盖。	按时序进度完成。1.村文化活动室、文体活动场地建设:已完成新建村文化活动室、文体活动场地的选址和项目前期准备工作,待项目正式下达后组织实施,已安排健身器材5套。2.县应急广播平台建设:中央财政补助应急广播资金500万元已到州级财政,全县应急广播系统工程包含1个县级播控平台,11个乡镇级播控平台,132个村级播控平台,565个播出终端,实现对全县133个村委会1572个村组的全覆盖。4月9日县应急广播体系建设项目公开招标,杭州图南电子信息股份有限公司竞标成功。
8.开展农村劳动力就业扶贫各类培训2.8万人次(贫困人口劳动力1.6万人次),新增转移就业2.2万人(贫困人口劳动力转移就业6000人),输出农村劳动力11.5万人次。	张剑波	县人社局	杨汉云	农村劳动力就业扶贫各类培训每季度完成7000人次(贫困人口劳动力4000人次);新增转移就业1—3季度每季度完成6000人,4季度完成4000人(贫困人口劳动力转移就业1—3季度每季度完成1600人,4季度完成1200人)。	按时序进度完成。制定2019年培训计划,分解了各乡镇培训任务指标,具体培训工作待州人社局对培训机构统一招投标之后进行;一季度完成新增农村劳动力转移就业15671人次。
9.规范管理好现有的养老机构,实施猫街、高桥敬老院及猫街镇七排村委会、汤郎村委会,万德镇自乌村委会、己衣镇罗能村委会农村互助养老服务站建设。积极探索多种形式的养老方式,推动养老事业多元化、多样化发展。	张剑波	县民政局	杨汉云	3月底前完成规划设计和项目招投标;6月底前完成主体工程50%;9月底前完成主体建设;12月底前完成内部装修并投入使用。	按时序进度完成。2019年2月下发通知组成2个工作组对全县养老机构进行全面检查;猫街镇敬老院和万德镇自乌村委会、己衣镇罗能村委会养老服务站正进行招投标,高桥镇敬老院主体二层施工,猫街镇七排村委会、汤郎村委会养老服务站已完工。

任务内容	主(分)管领导	主办或牵头单位	督办人	进度目标	落实情况
<p>10.加快乌东德水电站移民搬迁。2019年6月30日前完成1215户4058人乌东德水电站移民全部搬迁入住；9月30日前库区码头、交通道路建设项目全面完工，10月31日前库底清理全面完成。</p>	余卫东	县搬迁安置办公室	张俊平	<p>6月30日前完成1215户4058人乌东德水电站移民全部搬迁入住；9月30日前库区码头、交通道路建设项目全面完工，10月31日前库底清理全面完成。</p>	<p>按时序进度完成。1.西和移民安置点，截至4月5日，西和移民安置点共签订移民建房协议889户，完成总任务数900户的98.7%，目前西和安置点共16个施工队1064人全力推进移民建房工作。移民建房已开工建设430户，其中基础开挖成形430户，基槽验收413户，基础浇筑407户，砖基础完成403户，地圈梁浇筑400户，首层砌砖完成381户，一层板浇筑225栋，二层砖砌体施工有190栋、板面制安96栋、楼板浇筑73栋，三层墙体砌筑48栋、板面制安26栋、封顶15栋。2.花果山移民安置点，施工单位已经进场开始建房工作，截至4月5日，已开工建设116户，其中基础开挖成形104户，基槽验收78户，基础浇筑11户，垫层浇筑20户，基础钢筋27户，砖基础3户，地圈梁浇筑3户，首层砌砖2户。</p>

报：县委常委，人大常委会主任、副主任，县人民政府副县长、
县长助理，县政协主席、副主席。

送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办，县委督查室，县法院，
县检察院，县人武部，县政府办主任、副主任。

发：各乡镇人民政府，县属有关部门。

武定县人民政府办公室

2019年4月18日印发
