

水压试验报告

编号: 20131103

名称	蒸汽喷射器	制造单位	西安永丰环保科技有限公司			
试验条件	设备主体		设计压力	1.6MPa	试验压力	2.5MPa
	加压方式	厂区消防水压(防腐)	环境温度	30℃	试验日期	2013-11-21
压力表	量程范围	精度等级	仪表数量			安装位置
	0~2.5Mpa	1.6	1			试压机
	0~2.5Mpa	1.6	1			设备末端盲板
试验过程记录	<p> <u>12</u> 时 <u>30</u> 分开始升压, <u>13</u> 时 <u>00</u> 分压力到达 <u>1.0</u> MPa; 经检查后继续升压, <u>13</u> 时 <u>30</u> 分压力达到试验压力 <u>2.5</u> MPa , 保持 <u>1</u> 小时, 确认压力为 <u>2.5</u> MPa, <u>无</u> 泄漏, 开始卸压。</p>					
检验结论						
<p>制造单位(章):</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">合格</p> <p>负责人:</p> <p>日期: 2013-11-21</p>						