

安装检查表（提拉、台下式）

打开洗碗机包装箱后，请立即检查是否有任何运输原因造成的损坏。如果发现机器有任何损坏，请保留包装材料，并于接货日15天内通知供应商。然后拿出机器里面需现场安装的零件以及说明书和保修卡（请用户将保修卡填写清楚后，寄回工厂。工厂将根据保修卡计算保修期）。

注意：由非高达公司授权人员安装、修理，或使用非原厂零备件，或擅自对机器进行技术修改，都会影响标准销售条件下的保修条款。

注意：在本机器的供电线路中必须为本机器安装独立的带有漏电保护功能的全极断开装置，电气参数见机器铭牌。

检查表：

<input type="checkbox"/>	检查机器是否水平。	
<input type="checkbox"/>	检查连接件的紧固性（电，水，排水等）。	
<input type="checkbox"/>	检查是否有任何松动的部件。	
<input type="checkbox"/>	检查过滤网、篮是否到位。	
<input type="checkbox"/>	启动和操作中，检查水箱中的水位是否正常。	
<input type="checkbox"/>	检查清洗臂、喷淋臂转动是否自如。	
<input type="checkbox"/>	检查启动和喷淋程序的执行情况。	
<input type="checkbox"/>	检查机器与操作台连接的密封性。	
<input type="checkbox"/>	检查进水管路及排水管路是否渗漏。	
<input type="checkbox"/>	在水泵开和关的情况下检查水箱温度-如有必要进行调节（见下表）。	
<input type="checkbox"/>	检查管路过滤装置。	
<input type="checkbox"/>	检查进水的压力与温度（如果所选机型不带升温箱）。	
<input type="checkbox"/>	检查进水的硬度。如果进水硬度超过0.5mmol/L，建议加装软水器。	
<input type="checkbox"/>	检查外接电源保护开关是否符合机器铭牌电流要求，检查现场连接的电器部分是否紧固。	
<input type="checkbox"/>	机器开机时，检查电源的输入端子间的实际电压。	
<input type="checkbox"/>	1.总电源连接：_____	
<input type="checkbox"/>	2.水泵：_____	
<input type="checkbox"/>	3.电加热：_____	
<input type="checkbox"/>	4.其它：_____	
<input type="checkbox"/>	机器开机时，检查实际温度与压力。	
<input type="checkbox"/>	5.清洗温度（55C以上）：_____	
<input type="checkbox"/>	6.喷淋温度（82-90C）：_____	

<input type="checkbox"/>	如果电加热机型喷淋温度偏低，检查下列项目：
<input type="checkbox"/>	A.升温箱注水温度
<input type="checkbox"/>	B.升温箱电加热电流
<input type="checkbox"/>	C.升温箱温度设置值