

附件

郑州新密市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-115	2019/4/12	郑州市	新密市	袁庄乡	郑州市中泰水泥有限公司	郑州市新密市 S85(郑少洛高速)	治污设施正常运行	现场检查时,该公司正在生产,存在问题:1.该公司磨粉工艺水泥粉尘收集效果不佳,粉尘飞散,地面上,墙体上布满水泥粉尘;2.磨粉车间未封闭;3.原料堆场未配套粉尘收集设施,熟料出口处地面布满原料粉末。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-116	2019/4/11	郑州市	新密市	曲梁镇	郑州盈森木业有限公司	郑州市新密市 S316	治污设施正常运行	现场检查时,该公司正在生产,存在问题:1.除尘器未运行,地面上留有大量木粉尘;2.打磨间未封闭,地面及出口处有大量打磨粉尘;3.喷漆房未封闭,挥发性有机废气直接排放。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-117	2019/4/10	郑州市	新密市	大隗镇	郑州誉达塑业有限公司	郑州市新密市周甘路	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂未生产，存在问题： 1. 光催化设备紫外线灯管布满焦油，无法起到净化作用；2. 部分废气收集管未连接，墙体上留有大量塑料蒸汽凝结的焦油；3. 处理设施活性炭未加满，处理效果不良，烟囱检测口可见大量塑料蒸汽凝结的焦油。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-118	2019/4/9	郑州市	新密市	白寨镇	郑州雅尼佳家具有限公司	郑州市新密市	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业生产正常。存在问题：除尘器未及时清理，收集效果不良，除尘间存在大量粉尘，未完全封闭，部分粉尘外泄	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-119	2019/4/7	郑州市	新密市	牛店镇	新密市豫鲁木业有限公司	郑州市新密市	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司未生产，存在问题：粉尘收集处理设施重力降尘室封闭不严，大量粉尘泄露，厂房地面上，墙体上留有大量木粉尘。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-120	2019/4/6	郑州市	新密市	刘寨镇	郑州森阳木业有限公司	郑州市新密市 S321	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产,存在问题:锯台未安粉尘收集处理设施,部分锯台粉尘收集管破损未安装,地面存在大量木粉尘。切锯车间未封闭。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-121	2019/4/4	郑州市	新密市	平陌镇	郑州宇翔特种水泥厂	郑州市新密市	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产,存在问题:除尘器粉尘回炉管破裂,大量粉尘排放,现场弥漫大量粉尘。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-122	2019/4/3	郑州市	新密市	米春镇	郑州百翔塑业有限公司	郑州市新密市	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:现场不能提供活性炭使用、更换记录。拉丝车间 VOCs 气体收集不完全(督查人员现场用香烟做实验,烟气无法完全收集,有录像),部分废气无组织排放。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-123	2019/4/2	郑州市	新密市	曲梁镇	河南腾信塑料制品有限公司	郑州市新密市永兴路	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：集气罩面积过小，距离废气产生处距离较大，无法有效吸附废气。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-124	2019/4/12	郑州市	新密市	米村镇	郑州东利木业有限公司	郑州市新密市 S232	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 锯木打磨工艺未配套粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放；2. 喷漆车间采取简易搭盖，未完全封闭。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
HN-21-125	2019/4/11	郑州市	新密市	岳村镇	郑州航特尔实业有限公司	郑州市新密市郑登快速路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 现场喷漆作业没有任何污染防治设施，有机废气直排；2. 锯板磨光车间粉尘未收集，无组织排放；3. 因企业主不配合，督查人员无法获知本企业的完整信息，但现场发现郑州航特尔实业有限公司（法人汤景亮）执照，另有郑州亮凡实业有限公司（法人张小伟）。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-126	2019/4/11	郑州市	新密市	曲梁镇	郑州盈盛彩钢瓦有限公司	郑州市新密市曲梁镇	未安装治污设施	现场检查时，该公司未生产，但有生产迹象。存在问题：压胶复合工艺未配套废气收集处理设施，有机废气直接排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
HN-21-127	2019/4/6	郑州市	新密市	来集镇	新密市王家沃国营工艺石雕厂	郑州市新密市 S321	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：石雕切割，打磨工序均未配套粉尘收集处理设施，现场地面及墙体上，留有大量粉尘。切割加工车间未封闭。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
HN-21-128	2019/4/6	郑州市	新密市	来集镇	新密市来集镇豫兴石雕厂	郑州市新密市 S321(密杞大道)	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，检查人员进入，工人四散离开。存在问题：手工切割打磨石雕，产生的粉尘未配套收集处理设施进行收集，地面墙体留有大量粉尘。切割打磨车间未封闭。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-129	2019/4/2	郑州市	新密市	曲梁镇	河南颂源 涂料有限 公司	郑州市新密 市	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：样板间喷漆台未配套废气处理设施，产生的挥发性气体直接排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
HN-21-130	2019/4/3	郑州市	新密市	米村镇	新密市米 村镇方和 机械加工 厂	郑州市新密 市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：焊接烟气未收集处理。现场存在刷漆工艺，有较浓重油漆气味，未安装相关环保设施，VOCs 存在无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-131	2019/4/14	郑州市	新密市	岳村镇	新密市岳 村镇桥沟 安置房项 目施工地	郑州市新密 市 S316	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 大量渣土未覆盖；2. 进出口未配套喷淋及车辆冲洗设施；3. 工地未设置围挡，没有喷淋设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-132	2019/4/5	郑州市	新密市	西大街街道	新密市青屏大街与政通路交叉口政通路建筑工地	郑州市新密市西大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，政通路建筑工地正在进行土方施工，存在问题：车辆出入青屏大街的出入口未配套车辆清洗设施，车辆进出时将工地泥土带至青屏大街上。围挡未配套喷淋设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
HN-21-133	2019/4/1	郑州市	新密市	新华路办事处	岳打路民康塑业有限公司大门对面垃圾堆放点	郑州市新密市南密新路	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，该企业未生产，存在问题：郑州市新密市岳打路郑州民康塑业有限公司大门对面，一无名垃圾堆放点，垃圾正在焚烧。产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
HN-21-134	2019/4/8	郑州市	新密市	大隗镇	郑州八方包装制品有限公司	郑州市新密市大隗镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该工厂正在生产，存在问题：锯台未配套粉尘收集处理设施，木粉尘四处飞散，地面留有大量粉尘。切锯车间未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-135	2019/4/7	郑州市	新密市	牛店镇	郑州东方 助剂有限 公司	郑州市新密 市 S316	工业粉尘无组 织排放	现场检查时，该公司未生产，存在问题： 该公司干燥工艺产生的粉尘仅通过旋风 除尘器处理后排放，除尘效果不良，烟 囱周围透明采光板上可见大量黑色固化 粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
HN-21-136	2019/4/3	郑州市	新密市	西大街办 事处	新密市天 方耐火材 料厂	郑州市新密 市 S316	工业粉尘无组 织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问 题：焊烟未收集，破碎车间喷淋设施未 运行，粉尘无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
HN-21-137	2019/4/3	郑州市	新密市	/	郑州嵩东 石业有限 公司	郑州市新密 市 S316	工业粉尘无组 织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问 题：打磨工段粉尘未收集，直接排放。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-138	2019/4/1	郑州市	新密市	西大街办事处	新密市市区福源轿车维修站	郑州市新密市未来大道	排污口不规范	现场检查时，该维修站正在经营。存在问题：烤漆房未作业，排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
HN-21-139	2019/4/11	郑州市	新密市	来集镇	郑州兴业商砼有限公司	郑州市新密市 S316	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，存在问题：堆场有大量煤灰露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-140	2019/4/9	郑州市	新密市	来集镇	新密市环新生活垃圾处理有限公司	郑州市新密市 X030(王观路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，存在问题：1. 煤矸石堆场未覆盖，地面上，外墙上大量煤粉；2. 破碎车间未封闭，未配套粉尘收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-141	2019/4/3	郑州市	新密市	白寨镇	新密市白寨镇光武陈村东侧旧废弃煤场	郑州市新密市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该废煤堆场有车辆进出和装卸作业痕迹。存在问题：进出口存在大量粉煤灰，进出口没有降尘措施，易造成尘土飞扬。废弃堆场内存放有大量，沙石等建材堆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-142	2019/4/3	郑州市	新密市	米村镇	郑州驰坤机动车检测站旁道路施工工地	郑州市新密市 S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：工地正在施工，未做到湿法作业。开挖土堆未进行覆盖，易造成扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15